



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA CONTRAPARTIDA

ANEXO IV

**Termo
Colaboração
Nº004**

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 19/Out/2023 A 01/Mar/2024

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 – META	3 – ETAPA / FASE	4 – DESCRIÇÃO	5 – UNIDADE DE MEDIDA	6 – PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 – QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 – PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1.1	1ª Fase	Administração local	Cj	1,00	0,26	1,00	0,52
2.1		Instalação de canteiro de obras	Cj	1,00	0,26	1,00	0,52
		- Doação de madeira	m³	-	10,00	-	45,00
		- Saídas d'água	und	-	320,00	-	670,00
		- Veículo pequeno porte (administrativo)	und	-	1,00	-	2,00
	- Alimentação (Marmita)	und	-	240,00	-	480,00	
	- Alojamento	dias	-	60,00	-	120,00	

10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Alta Floresta 04 de Março de 2023

NOME DO EXECUTOR

APROTELES – Associação dos produtores do vale do Teles Pires

ASSINATURA