



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

**ANEXO II**

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº004**



PARCIAL



FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 04/Ago/2023 A 18/Out/2023

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 – META	3 – ETAPA / FASE	4 – DESCRIÇÃO	5 – UNIDADE DE MEDIDA	6 – PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 – QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 – PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
3.1	1ª Fase	Regularização mecânica da faixa de domínio	m <sup>2</sup>	918.600,00	390.000,00	918.600,00	390.000,00
3.4		Recomposição de revestimento primário	m <sup>3</sup>	113.120,00	19.600,00	113.120,00	19.600,00
3.5		Reconformação de plataforma	m <sup>2</sup>	4.353.600,00	788.000,00	4.353.600,00	788.000,00
3.6		Umedecimento de caminho de serviço	km	153,10	54.00,00	153,10	54.00,00
3.7		Transporte com caminhão basculante	tkm	1.487.351,25	424.957,50	1.487.351,25	424.957,50
3.8		Substituição de pranchão de rodeiro de ponte	m <sup>2</sup>	473,04	21,96	473,04	21,96
3.9		Transporte com caminhão carroceria	tkm	3.027,46	140,54	3.027,46	140,54

### 10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Alta Floresta 30 de Outubro de 2023

NOME DO EXECUTOR

APROTELES – Associação dos produtores do vale do Teles Pires

ASSINATURA