



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

**ANEXO II**

**TERMO DE  
COLABORAÇÃO  
Nº004**

PARCIAL  FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 19/Out/2023 A 01/Mar/2024

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 – META	3 – ETAPA / FASE	4 – DESCRIÇÃO	5 – UNIDADE DE MEDIDA	6 – PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 – QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 – PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
3.1	1ª Fase	Regularização mecânica da faixa de domínio	m <sup>2</sup>	918.600,00	528.600,00	918.600,00	918.600,00
3.2		Escavação carga e transporte	m <sup>3</sup>	81.400,00	22.400,00	81.400,00	22.400,00
3.4		Recomposição de revestimento primário	m <sup>3</sup>	113.120,00	22.400,00	113.120,00	42.000,00
3.5		Reconformação de plataforma	m <sup>2</sup>	4.353.600,00	676.000,00	4.353.600,00	1.464.000,00
3.6		Umedecimento de caminho de serviço	km	153,10	71,50	153,10	125,50
3.7		Transporte com caminhão basculante	tkm	1.487.351,25	294.525,00	1.487.351,25	719482,5
3.8		Substituição de pranchão de rodeiro de ponte	m <sup>2</sup>	473,04	320,00	473,04	341,96
3.9		Transporte com caminhão carroceria	tkm	3.027,46	1919,95	3.027,46	2060,49
3.10		Corpo BSTC D=1.00	m	204,00	36,00	204,00	36,00
3.11		Booca BSTC D=1.00	und	34,00	6,00	34,00	6,00

### 10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Alta Floresta 04 de Março de 2024

NOME DO EXECUTOR

APROTELES – Associação dos produtores do vale do Teles Pires

ASSINATURA